

"Согласовано"

Директор ООО "Промтехвуз-М"

\_\_\_\_\_/Логущин И.Ю./

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор АО "ММЗ"

\_\_\_\_\_/Ефремов Б.И./

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

**План-график выполнения работ по устройству фундамента для монтажа ГРС в корпусе №15  
(цех 82)**

№ п/п	Наименование видов работ	дата начала и окончания работ
1	2	3
1	Устройство временных ограждений (забор из профлиста б/у) на 2-е стороны площадки Н=1,2м	дата подписания договора - 30 сентября
2	Устройство ограждений от пыли (плёнка ПВХ или баннеры от нижнего пояса ферм)	
3	Разборка бетонных оснований полов Н=400мм	
4	Разработка грунта (песок) без креплений откосов	
5	Вывоз бетона и грунта на 21 км	
6	Устройство песчаного основания Т=100мм под фундамент с уплотнением	
7	Устройство прокладочной гидроизоляции дна фундамента из плёнки ПВХ	
8	Устройство бетонной подготовки фундамента из бетона М75	
9	Изготовление арматурных сеток (поз.1-5) и закладных деталей	до 30 сентября
10	Монтаж арматуры на стенки фундамента (сетки поз.1-5)	30 сентября - 6 октября
11	Установка опалубки из фанеры (1-й этап)	7 октября - 20 октября
12	Бетонирование стенок фундамента М300 Т=200мм по-периметру (1-й этап)	21 октября - 26 октября
13	Установка закладных деталей	
14	Демонтаж опалубки	27 октября - 29 октября
15	Устройство утеплителя Т=50мм (пенополистирол) на вертикальные стены фундамента	30 октября - 1 ноября
16	Устройство вертикальной г/и из ПВХ	
17	Обратная засыпка песком пазух котлована с уплотнением	2 ноября - 10 ноября
18	Бетонирование фундамента М300 (2-й этап)	11 ноября - 27 ноября
19	Установка закладных деталей	
20	Установка и изготовление мет.короба из листа т=1,5 по месту	28 ноября - 29 ноября
21	Устройство бетонного канала М300	30 ноября - 2 декабря
22	Установка закладных деталей канала	
23	Устройство опалубки канала	
24	Демонтаж опалубки канала	
25	Бетонирование (восстановление) полов М300 с затиркой Т=150мм	3 декабря - 4 декабря
26	Демонтаж временного ограждения	5 декабря - 8 декабря
	<b>ИТОГО:</b>	9 декабря 2015г.
27	Изготовление металлических щитов и решёток перекрытия	до 8 декабря
28	Установка металлических щитов и решёток перекрытия	после монтажа станка!
29	Монтаж мет. крышки приямка (изготовление по месту)	после монтажа станка!

Составил